



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

LOCAL: RUA IRENILO ZANINOTO, S/Nº

N.H. BELMIRO JORGE AMARO

LUCIANÓPOLIS-SP

CIDADE: LUCIANÓPOLIS-SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	EXEC. %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
	FARMÁCIA															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.470,01	0,83		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES	R\$14.218,32	8,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	SUPRAESTRUTURA	R\$21.046,42	11,84		15,00	15,00	35,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ALVENARIA	R\$14.288,81	8,04		30,00	30,00	55,00	85,00	15,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	REVESTIMENTO	R\$14.803,11	8,33			0,00		0,00		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$8.101,76	4,56			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.7	COBERTURA	R\$24.391,46	13,72			0,00		0,00	83,63	83,63		83,63	16,37	100,00		100,00
1.8	ESQUADRIAS	R\$30.881,68	17,37			0,00		0,00	5,00	5,00		5,00	95,00	100,00		100,00
1.9	PINTURA	R\$12.066,88	6,79			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
1.10	INSTALAÇÕES DE ESG. E PLUV	R\$3.773,93	2,12			0,00		0,00	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$2.350,36	1,32			0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$9.475,70	5,33			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	35,00	85,00	15,00	100,00
1.13	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$4.855,94	2,73			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
2	MURO DE ARRIMO															
2.1	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES	R\$4.527,11	2,55			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
2.2	SUPRAESTRUTURA	R\$3.060,27	1,72			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
2.3	ALVENARIA	R\$2.279,16	1,28			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
2.4	REVESTIMENTO	R\$1.504,08	0,85			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
2.5	PINTURA	R\$669,60	0,38			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
3.1	PISO EM CONCRETO	R\$2.905,94	1,63			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
4.1	LIMPEZA DA OBRA	R\$1.071,51	0,60			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$177.742,04	100,00	0,00	13,01	13,01	8,57	21,58	20,37	41,95	12,06	54,01	26,65	80,67	19,33	100,00
VALOR MENSAL				R\$ 0,00	R\$ 23.131,93		R\$ 15.225,09		R\$ 36.211,44		R\$ 21.437,85		R\$ 47.373,89		R\$ 34.361,84	
VALORES MENSAIS ACUMULADOS						R\$ 23.131,93		R\$ 38.357,02		R\$ 74.568,47		R\$ 96.006,32		R\$ 143.380,20		R\$ 177.742,04

15/10/2020

Data

Edilson José Bataier
Engenheiro Civil
CREA - 5060456620/D