



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE SOCIETY

LOCAL: RUA NELSON ANSELMO, 331 LUCIANÓPOLIS-SP

CIDADE: LUCIANÓPOLIS-SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	EXEC. %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO			
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	VESTIÁRIOS													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.106,56	0,74		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	R\$536,47	0,36		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	REVESTIMENTO	R\$488,16	0,33		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	COMPLEMENTOS	R\$839,08	0,56		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ESQUADRIAS	R\$5.577,29	3,72		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PINTURA	R\$4.560,86	3,04			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
1.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$428,75	0,29		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$8.224,80	5,48			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$3.472,67	2,32			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	ALAMBRADOS		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	ALAMBRADOS	R\$98.089,59	65,39			0,00	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
3	MUROS		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	FUNDAÇÕES	R\$4.193,29	2,80			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
3.2	SUPRAESTRUTURA	R\$2.542,48	1,69			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
3.3	ALVENARIA	R\$3.607,67	2,41			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
3.4	REVESTIMENTO	R\$4.704,34	3,14			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
3.5	PINTURA	R\$3.446,31	2,30			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
3.6	PORTÃO	R\$4.372,53	2,92			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
3.7	PASSEIO PÚBLICO	R\$3.234,91	2,16			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	LIMPEZA FINAL	R\$574,25	0,38			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

TOTAL	R\$150.000,00	100,00	0,00	5,98	5,98	60,11	66,10	13,08	79,18	20,82	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
VALOR MENSAL			R\$ 0,00	R\$ 8.976,30		R\$ 90.169,13		R\$ 19.617,92		R\$ 31.236,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALORES MENSAIS ACUMULADOS					R\$ 8.976,30		R\$ 99.145,44		R\$ 118.763,35		R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00

17/06/2021

Data

ENGº CIVIL EDILSON JOSÉ BATAIER - CREA 5060456620

